监　理　日　志

SUPERVISION　DAILY　LOG

工程名称	××产业园二期 3# 厂房及配套工程
监理单位	华信工程监理有限公司
施工单位	××建工集团有限公司 第三工程分公司
日志编号	JL-2026-03
记录期间	2026年3月16日 至 2026年3月19日
日志册页数	共 4 个记录日
总监理工程师	闻仲平

本日志册记录了 2026年3月16日 至 2026年3月19日 期间本工程主要施工部位的施工情况、材料与设备进场、旁站监理、质量与安全检查情况及处理意见。日志由监理工程师逐日填写，总监理工程师审核签字后归档，作为工程验收、质量评定与竣工结算的监理依据。

日志实行一日一页、当日填写制度。记录内容应真实、完整、可追溯，与《监理月报》《旁站监理记录表》《平行检验记录》相互印证；如需修改，须由监理工程师在修改处签字确认并注明日期，不得涂改、撕页。

本册共 共 4 个记录日，按记录日期先后顺序编排，页码连续。

监理单位（盖章）

华信工程监理有限公司

总监理工程师（签字）

闻仲平

闻仲平

监理日志　2026年3月16日（星期一）

记录序号 1 / 4

天气（上 / 下午）	气温	风力	施工状态
晴 / 多云	12℃ ~ 21℃	东北风 2 级	正常施工（6 个作业面）

一、施工部位与施工内容

序	施工部位	施工内容	投入人力	投入机械	质量检查情况
1	3# 厂房 A 轴 ~ F 轴	钢柱吊装（GZ-1 ~ GZ-8），共 8 根，采用 25t 汽车吊单机起吊	起重工 4 / 焊工 6 / 普工 8	25t 汽车吊 1 台	垂直度偏差 2mm，符合规范要求
2	3# 厂房 A 轴 ~ F 轴	柱脚锚栓紧固与二次灌浆（C40 无收缩灌浆料）	灌浆工 4 / 普工 4	灌浆泵 1 台	灌浆密实，无空鼓，养护 48 小时
3	3# 厂房 G 轴 ~ L 轴	基础承台钢筋绑扎（HRB400 Φ20、Φ16）	钢筋工 12 人	钢筋切断机 2 台	间距、保护层抽检合格
4	3# 厂房 G 轴 ~ L 轴	承台模板安装（覆膜多层板），轴线放样复核	木工 8 人	—	拼缝严密，轴线偏差 3mm
5	厂区东侧道路	临时道路级配碎石铺设与碾压，长度约 180m	普工 6 人	压路机 1 台	压实度检测 96%
6	2# 厂房	屋面檩条矫正与补漆，处理变形檩条 12 根	油漆工 4 人	—	漆膜厚度 78μm，外观均匀

二、材料 / 设备进场情况

- HRB400 Φ20 钢筋 24.6t，随车质保书、材质单齐全，见证取样 2 组送检。
- C40 无收缩灌浆料 3.2t，出厂合格证齐全，进场复验合格。

三、检查发现问题及处理意见

序号	问题描述与处理意见
1	G 轴 5# 承台钢筋保护层垫块间距偏大（实测 1.2m），已口头通知施工单位加密至 0.8m，当日整改完成并复查合格。
2	东侧临时道路局部积水，要求增设排水沟，限期 3 月 18 日前完成。
3	2# 厂房屋面檩条矫正作业未设置水平安全绳，已要求加设后方可继续施工。

监理工程师

路承志

总监理工程师

闻仲平

施工单位签收

赵允中

注：本页记录如有修改，须由监理工程师在修改处签字确认；旁站记录另附《旁站监理记录表》。

监理日志　2026年3月17日（星期二）

记录序号 2 / 4

天气（上 / 下午）	气温	风力	施工状态
多云 / 阴	14℃ ~ 23℃	东南风 3 级	正常施工（6 个作业面）

一、施工部位与施工内容

序	施工部位	施工内容	投入人力	投入机械	质量检查情况
1	3# 厂房 A 轴 ~ F 轴	钢梁吊装（GL-1 ~ GL-6），高强螺栓初拧，共 6 榀	起重工 4 / 焊工 4 / 普工 6	25t 汽车吊 1 台	高强螺栓终拧扭矩抽检合格
2	3# 厂房 G 轴 ~ L 轴	承台混凝土浇筑（C30，共 186m?），连续浇筑不留施工缝	混凝土工 14 / 试验员 1	泵车 1 台 / 罐车 6 辆	坍落度 180mm，试块留置 3 组
3	3# 厂房 G 轴 ~ L 轴	承台混凝土养护（覆膜 + 定时洒水），旁站监理全程	普工 3 人	—	表面湿润，无裂缝
4	1# 厂房	室内地坪基层清理与找平，面积约 1200㎡	普工 8 人	小型夯实机 2 台	平整度 4mm/2m
5	厂区北侧	围墙基础开挖（长 120m，深 1.2m）	普工 6 人	小型挖掘机 1 台	基底标高符合设计，无扰动
6	全场	临时用电线路巡查与三级配电箱标识完善	电工 2 人	—	接地电阻实测 3.8Ω，合格

二、材料 / 设备进场情况

- C30 商品混凝土 186m?（3 车/小时），随车配合比通知单齐全。
- 高强螺栓 M20×70 共 860 套，出厂合格证、复验报告齐全。

三、检查发现问题及处理意见

序号	问题描述与处理意见
1	承台混凝土浇筑过程中发现一处漏振，已要求立即补振并加密振捣点，浇筑完成后外观检查无蜂窝麻面。
2	北侧围墙基槽局部超挖 15cm，已要求用 C15 混凝土回填至设计标高。
3	现场发现 2 名作业人员未系安全带进行钢梁高处作业，当场责令停止作业并对班组进行安全交底，记录在案。

监理工程师

路承志

总监理工程师

闻仲平

施工单位签收

赵允中

注：本页记录如有修改，须由监理工程师在修改处签字确认；旁站记录另附《旁站监理记录表》。

监理日志　2026年3月18日（星期三）

记录序号 3 / 4

天气（上 / 下午）	气温	风力	施工状态
小雨 / 阴	10℃ ~ 16℃	北风 4 级	正常施工（6 个作业面）

一、施工部位与施工内容

序	施工部位	施工内容	投入人力	投入机械	质量检查情况
1	3# 厂房 A 轴 ~ F 轴	屋面檩条安装（Z 型钢），因降雨间歇施工，完成 60%	安装工 8 人	25t 汽车吊 1 台	檩条间距偏差 ±5mm
2	3# 厂房 G 轴 ~ L 轴	承台混凝土拆模与外观检查，同条件试块送检	混凝土工 6 人	—	外观无裂缝、无缺棱掉角
3	3# 厂房 G 轴 ~ L 轴	基础回填土分层夯实（每层 300mm）	普工 10 人	蛙式打夯机 3 台	压实度抽检 95%、96%
4	1# 厂房	地坪混凝土浇筑（C25，120m?），分仓浇筑	混凝土工 10 人	罐车 4 辆	平整度 3mm/2m
5	办公区	临时用电配电箱检查与整改，更换漏电保护器 2 只	电工 2 人	—	漏电保护动作电流 30mA，正常
6	厂区东侧道路	排水沟砌筑（长 60m），处理前日积水问题	瓦工 4 人	砂浆搅拌机 1 台	沟底坡度 3‰，排水通畅

二、材料 / 设备进场情况

- Z 型钢檩条 12.8t，镀锌层厚度检测合格，附材质单。
- C25 商品混凝土 120m?，坍落度实测 170mm，试块留置 2 组。

三、检查发现问题及处理意见

序号	问题描述与处理意见
1	降雨导致 3# 厂房屋面作业面湿滑，已下达暂停高处作业指令，待天气转好、采取防滑措施后方可复工。
2	基础回填土局部含水率偏高，要求翻晒后再行夯实，避免形成橡皮土。
3	办公区二级配电箱未上锁、箱内接线凌乱，已要求当日整改并配置专职电工负责。

监理工程师

路承志

总监理工程师

闻仲平

施工单位签收

钱立诚

注：本页记录如有修改，须由监理工程师在修改处签字确认；旁站记录另附《旁站监理记录表》。

监理日志　2026年3月19日（星期四）

记录序号 4 / 4

天气（上 / 下午）	气温	风力	施工状态
阴 / 晴	11℃ ~ 19℃	西北风 3 级	正常施工（6 个作业面）

一、施工部位与施工内容

序	施工部位	施工内容	投入人力	投入机械	质量检查情况
1	3# 厂房 A 轴 ~ F 轴	屋面檩条安装完成，拉条与撑杆安装并张紧	安装工 10 人	25t 汽车吊 1 台	拉条张紧度符合要求
2	3# 厂房 G 轴 ~ L 轴	地梁钢筋绑扎与模板安装（DL-1 ~ DL-8）	钢筋工 10 / 木工 6	钢筋弯曲机 1 台	钢筋规格、间距抽检合格
3	1# 厂房	地坪切缝与养护剂喷涂，切缝间距 6m	普工 5 人	切缝机 2 台	切缝深度 60mm，顺直
4	厂区北侧	围墙基础砌筑（MU10 页岩砖，M7.5 砂浆），完成 90m	瓦工 8 人	砂浆搅拌机 1 台	砂浆饱满度 85%，灰缝顺直
5	全场	安全文明施工检查与春季防火专项检查	安全员 2 人	—	消防器材配置齐全，动火审批补办
6	3# 厂房 A 轴 ~ F 轴	钢柱柱脚二次灌浆养护期满，拆除临时支撑	安装工 4 人	—	支撑拆除后柱顶位移 1mm，稳定

二、材料 / 设备进场情况

- MU10 页岩砖 26000 块，强度复验合格，外观无缺棱掉角。
- M7.5 砌筑砂浆 6m?（现场搅拌，配合比挂牌管理）。

三、检查发现问题及处理意见

序号	问题描述与处理意见
1	G 轴地梁模板拼缝处存在漏浆风险，要求加贴海绵条，已整改完成。
2	1# 厂房地坪切缝局部偏斜约 40mm，要求下段作业前弹线控制，并做样板引路。
3	现场动火作业点 2 处未办理动火审批，已责令停工补办手续，并加强春季防火巡查。

监理工程师

路承志

总监理工程师

闻仲平

施工单位签收

钱立诚

注：本页记录如有修改，须由监理工程师在修改处签字确认；旁站记录另附《旁站监理记录表》。